

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN TEMPORAL QUE DARÁ SEGUIMIENTO A  
LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª ETAPA DE LA SEDE DEL CONSEJO ESTATAL  
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

**OCTUBRE 2014 - OCTUBRE 2015**

**PRESENTACIÓN**

El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria de fecha 8 de octubre de 2014, con fundamento en lo establecido en el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado, creó la Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC, con el objeto atender los compromisos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estableció en el Convenio de Colaboración en Materia de Obra Pública para la Construcción de la 2ª etapa de la Sede del Consejo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con fecha 27 de febrero del año en curso 2014.

La Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC, quedó integrada por las Consejeras Electorales Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, en su carácter de Comisionada Presidenta, Lic. Dennise Adriana Porras Guerrero, en su calidad de Comisionada, Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez, en su calidad de Comisionada y el Mtro. José Martín Fernando Faz Mora, en su carácter de Comisionado.

En razón de lo anterior, la Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC, en observancia a lo establecido en los artículos 7, fracción II, 9, fracción V, 21, fracción I y 32, fracción VI del Reglamento de Trabajo en Comisiones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, informa sobre las actividades llevadas a cabo en el periodo de octubre 2014 al octubre de 2015.

Por lo anterior, en cumplimiento de las atribuciones que le fueron conferidas por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Reglamento de Trabajo en Comisiones la Comisión Temporal que dará Seguimiento a la Construcción de la 2ª Etapa de la sede del CEEPAC, se presenta el:

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN TEMPORAL QUE DARÁ SEGUIMIENTO A  
LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª ETAPA DE LA SEDE DEL CONSEJO ESTATAL  
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
OCTUBRE 2014 - OCTUBRE 2015**

**1. APARTADO PRIMERO: Sesiones y Reuniones de Trabajo.**

**1.1. Sesiones**

Durante el periodo que se informa, la Comisión llevó a cabo 1 una sesión de instalación, y 9

nueve sesiones ordinarias, mismas que se enlistan como sigue:

No.	TIPO	FECHA DE CELEBRACIÓN
1	Instalación	17 octubre 2014
2	Ordinaria	20 noviembre 2014
3	Ordinaria	22 enero2015
4	Ordinaria	09 febrero 2015
5	Ordinaria	24 marzo 2015
6	Ordinaria	28 abril 2015
7	Ordinaria	18 junio 2015
8	Ordinaria	16 julio 2015
9	Ordinario	12 agosto 2015
10	Ordinaria	29 septiembre 2015

## 1.2 Asistencia a las Sesiones de la Comisión

A continuación se presenta el cuadro que contiene las asistencias a cada una de las sesiones efectuadas por la Comisión Temporal que dará Seguimiento a la Construcción de la 2ª Etapa de la sede del CEEPAC.

FECHA	TIPO	COMISIONADOS				SECRETARIOS TÉCNICO
		Presidenta Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal	Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez	Lic. Dennise Adriana Porras Guerrero Mora	Mtro. José Martín Fernando Faz	Lic. Lizbeth Lara Tovar
17 octubre 2014	ORDINARIA	A	A	A	A	A
20 noviemb re 2014	ORDINARIA	A	A	A	N/A	A
22 enero201 5	ORDINARIA	A	A	A	A	A
09 febrero 2015	ORDINARIA	A	A	A	A	A
24 marzo 2015	ORDINARIA	A	A	A	N/A	A
28 abril	ORDINARIA	A	A	N/A	A	A

2015						
18 junio 2015	ORDINARIA	A	A	A	N/A	A
16 julio 2015	ORDINARIA	A	A	A	A	A
12 agosto 2015	ORDINARIA	A	A	A	A	A
29 agosto 2015	ORDINARIA	A	A	A	A	A

A = Asistencia  
 N/A = Inasistencia\*

\*Debe señalarse que las inasistencias de los comisionados a las sesiones, se tuvieron por justificadas en su totalidad.

**2. APARTADO SEGUNDO.** Actividades realizadas por la Comisión.

**2.1 Trabajos realizados.**

FECHA DE SESIÓN	INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SESIÓN ACUERDO
17/10/14	<p>La Comisionada Presidenta, informo a los integrantes de la Comisión lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que el 27 de febrero del año 2014, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana firmó convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de llevar a cabo la construcción de la 2ª etapa de la sede del CEEPAC, para lo cual le consignó la cantidad de \$ 7, 888,185.00 (Siete Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos 00/100 mn.)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que el 27 de enero del año 2014, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de Gobierno del Estado, llevó a cabo la Licitación Pública Estatal No.EO-924004991-N2-2014, relativa a la Construcción de la 2ª etapa de la sede del CEEPAC, San Luis Potosí, S.L.P.</li> <li>• Que el 09 de abril del año 2014, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de Gobierno del Estado, dictamino a favor de la constructora Aslan Corp, S.A de C.V. con un monto de \$ 6, 086,982.04.</li> </ul>
20/11/2014	La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, informó que el avance físico de obra al día de la fecha era un 38% y el avance financiero era de un 41%.
22/01/2015	La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, informó que el avance físico de obra al día de la fecha era un 43% y el avance financiero era de un 48%.
24/03/2015	<p>Asimismo informó dicha Secretaria, que el SITE que requería la Dirección de Sistemas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se colocaría en el lugar donde brinde mejor recepción de red.</p> <p>La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, informó que el avance físico de obra al día de la fecha era un 65% y el avance financiero era de un 70%.</p>
28/04/15	La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, informó que el avance físico de obra al día de la fecha era un 70% y el avance financiero era de un 80%.
18/06/15	La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, informó que el avance físico de obra al día de la fecha era un 90% y el avance financiero era de un 90%.

16/07/2015	<p>La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, informó que el avance físico de obra al día de la fecha era un 100% y el avance financiero era de un 100%.</p> <p>La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas informó que la cantidad correspondiente a los \$7, 888,185. que este Consejo mediante convenio había asignado a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado para la construcción correspondiente a la sala de pleno de este Órgano Electoral, no se contaba con saldo alguno, toda vez que dicho recurso fue ejercido en su totalidad, debido a que si bien es cierto, el proyecto original del cual emana dicha edificación fue elaborado en el año de 2007, situación que género que muchos de los conceptos ahí señalados, ya no existieran en el mercado, por lo que al sustituir dichos conceptos por otros de características similares llevaron a realizar pagos extraordinarios que en su momento fueron liquidados del techo financiero que el Consejo tenía a su favor; así mismo manifestó todos esos movimiento realizados en su momento fueron debidamente autorizados por Dirección de Obra y Supervisión de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, la Contraloría del Estado y la Secretaria de Finanzas.</p> <p>Se acordó fijar fecha para la entrega recepción de la Obra, quedando acordada 28 de agosto de 2015.</p>
<b>ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	
<b>FECHA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>
28/08/2015	<p>Colaboración en el acto de Entrega - Recepción de la Obra relativa a la construcción de la 2ª etapa de la Sede del Consejo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y así mismo se le levanto una acta circunstanciada para constancia.</p>

**3.- APARTADO TERCERO.** Cumplimiento para el que fue creada la Comisión.

**3.1 Avance del cumplimiento de las tareas asignadas a la Comisión.**

La Comisión Temporal que dará Seguimiento a la Construcción de la 2ª etapa de la sede del CEEPAC, atendió oportunamente las tareas encomendadas por el Pleno del Consejo, llevando

a cabo la vigilancia del desarrollo de la construcción de la Sala de Pleno del referido órgano electoral has su conclusión, lo que efectuó en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública del Estado, quedando únicamente como actividad pendiente a realizar el estar vigilante de cualquier defecto o vicio oculto que en termino de ley se llegara a presentar, con la finalidad de dar el trámite correspondiente, para que el patrimonio del Consejo no se vea afectado en ningún momento.

El presente informe fue aprobado por los integrantes de la Comisiones la Comisión Temporal que dará Seguimiento a la Construcción de la 2ª etapa de la sede del CEEPAC, en Sesión Ordinaria de fecha 29 de octubre de 2015.

**COMISIÓN TEMPORAL QUE DARÁ SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN  
DE LA 2ª ETAPA DE LA SEDE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

  
**LIC. CECILIA EUGENIA MEADE MENDIZÁBAL**  
**COMISIONADA PRESIDENTA**

  
**LIC. DENNISE ADRIANA PORRAS**  
**GUERRERO**  
**COMISIONADA**

  
**MTRA. SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ**  
**MÉNDEZ**  
**COMISIONADA**

  
**MTRO. JOSÉ MARTÍN FERNANDO FAZ MORA**  
**COMISIONADO**