

**ACTA DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CEEPAC, EFECTUADA EL DÍA 20 VEINTE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de San Luis Potosí, capital del mismo nombre, constituidos en la Sala de Juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Sierra Leona No. 555, Lomas 3ª Sección en esta ciudad, siendo las 8:30 horas del día 20 de noviembre del año 2014, se reunieron los integrantes de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC; en virtud de haber sido convocados a **Sesión Ordinaria** por la mayoría de los integrantes de la referida Comisión, conforme al siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia y establecimiento del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 17 octubre de 2014.
4. Informe relativo al avance de obra, por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.
5. Asuntos Generales.

**En relación con el primer punto del Orden del Día**, se tomó lista de asistencia y encontrándose presentes los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez y Lic. Dennise Adriana Porras Guerrero, así como la Lic. Lizbeth Lara Tovar, servidor público del Consejo, por lo que se declaró que se encontraban presentes la totalidad de los integrantes de la Comisión, por lo tanto existió quórum, y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos.

A la sesión también asistieron los C.C. Ing. Miguel Ángel Mayagoitia Roque, en su carácter de Representante Legal de la empresa Aslam, Corp, S.A. de C.V, el Ing. Jesús Rodríguez Ventura, en su carácter de Superintendente de Obra, Arq. María Guadalupe Silva Palomo, Encargada de Programa de Proyectos y Ing. Carlos A. Macías Martínez, Supervisor de Obra, ambos de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado.

**Por lo que toca al segundo punto del Orden del Día**, se puso a consideración de los integrantes de la Comisión el contenido del Orden del Día, manifestado los Comisionados estar de acuerdo con su contenido.

**Por lo que refiere al tercer punto del Orden del Día**, la Comisionada Presidenta Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, puso a consideración de los Consejeros Comisionados ahí



presentes el proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 17 octubre de 2014, manifestando los Comisionados estar de acuerdo con su contenido.

**Por lo que respecta al cuarto punto del Orden del Día**, relativo a Informe al avance de obra, por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la Comisionada Presidenta concediéndole el uso de la voz a la Arq. María Guadalupe Silva Palomo para el desahogo del punto, manifestando que al día de la fecha se llevaba aproximadamente un 38% de avance de obra.

Por otra parte la Comisionada Presidenta pregunto a los representantes de la Secretaria, que al día de la fecha cuánto recurso financiero se había ejercido, manifestando el Ing. Carlos A. Macías Martínez, que aproximadamente un 41%, pero que la Secretaria de Finanzas del Estado, se ha retrasado en realizar dichos pagos situación que ha generado que el Constructor se vea perjudicado en el avance físico que conforme al respectivo programa de obra debería de llevar.

La Comisionada Presidenta preguntó al Ing. Carlos A. Macías Martínez que por lo que toca a la diferencia del recurso aprobado, si aún se cuenta con esa cantidad o si ya se ha considerado para algún concepto extraordinario, a lo que respondió el Supervisor que debido a la propuesta del Site y el cableado para voz y datos, se proyecta que dicha propuesta tiene un costo aproximado de \$600, 000,000.00 ( Seis Cientos Mil Pesos 00/100 M.N.), pero que aún no tienen el costo definitivo, respondiendo la Comisionada Presidenta que era una cantidad muy elevada lo que se estaba considerando a la propuesta, por tal razón el Supervisor le manifestó que lo que se piensa instalar es un equipo de calidad que permita un buen servicio al edificio.

Así mismo el Ing. Carlos A. Macías Martínez, explicó a los Comisionados ahí presentes mediante diversas imágenes el avance de la obra y mostro la estructura que tenía el muro de contención que ya se encontraba proyectado desde el proyecto original.

Por otra parte la Comisionada Dennise Adriana Porras Guerrero, solicito de la manera más atenta al Supervisor de Obra, que se diera cumplimiento a lo acordado en el convenio de obra que se firmó con esa institución que él representa, relativo a que los informes de avance se presentarán por escrito de forma detallada tomando en consideración el gasto ejercido mensualmente respaldándolo con las estimaciones certificadas correspondientes y el avance físico de acuerdo al catálogo de conceptos que se licito, y de ser posible se proporcionara copia de la bitácora de obra; toda vez que el Consejo requiere dicho informe como parte fundamental para comprobar el cumplimiento del recurso ejercicio que fue asignado a este Órgano Electoral para la referida obra. Asimismo solicitó a la Comisionada Presidenta que se enviará oficio al Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas con el fin determinar un mejor cumplimiento al respectivo convenio.

Por último la Comisionada Presidenta, solicitó al Ing. Carlos A. Macías Martínez, que se enviara a esta Comisión la cotización del costo real del Site y el cableado para voz y datos, para poder valorar su aprobación, respondiendo el Supervisor que una vez que se tuviera el presupuesto final se remitiría a esta Comisión.

**Por lo referente al quinto punto el Orden del Día**, relativo a los Asuntos Generales, se informó que no se contaba con asuntos agendados.

**Los acuerdos que se tomaron, son los siguientes:**

**03/11/2014.** Punto 2 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el Orden del Día.

**04/11/2014.** Punto 3 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el acta de sesión ordinaria de fecha 17 octubre de 2014.

No habiendo otro punto que tratar, se declaró concluida la sesión siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día de su inicio, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados.

**COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA  
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CEEPAC,**



**LIC. CECILIA EUGENIA MEADE MENDIZÁBAL  
COMISIONADA PRESIDENTA**



**MTRO. JOSÉ MARTÍN FERNANDO FAZ  
MORA  
COMISIONADO**



**LIC. DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO  
COMISIONADA**



**MTRA. SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
COMISIONADA**



**LIC. LIZBETH LARA TOVAR  
SECRETARIA TÉCNICA**