

ACTA DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EFECTUADA EL DÍA 24 VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., capital del mismo nombre, constituidos en la Sala de Juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Sierra Leona No. 555, Lomas 3ª Sección en esta ciudad, siendo las 10:00 horas del día 24 de marzo de 2015, se reunieron los integrantes de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC; en virtud de haber sido convocados a **Sesión Ordinaria** por su Comisionada Presidenta, Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, conforme al siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia y establecimiento del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de fecha 09 de Febrero de 2015.
4. Informe relativo del avance de obra por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado.
5. Información relativa a la fecha de entrega de la obra.
6. Asuntos Generales

En relación con el primer punto del Orden del Día, se tomó lista de asistencia y encontrándose presentes los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez, Lic. Dennise Adriana Porras Guerrero, así como la Lic. Lizbeth Lara Tovar, Secretaria Técnica, por lo que se declaró que se encontraban presentes la totalidad de los integrantes del Comisión, por lo tanto existió quórum y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos.

A la sesión también asistieron el C. José Luis Silva Espinoza, Jefe de Seguridad del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y por otra parte los C.C. Ing. Miguel A. Mayagoitia Roque, en su carácter de Representante Legal de la empresa Aslam, Corp, S.A. de C.V., el Ing. Jesús Rodríguez Ventura, en su calidad de Superintendente de Obra, la Arq. María Guadalupe Silva Palomo, Encargada del Programa de Proyectos e Ing. Carlos A. Macías Martínez, Supervisor de Obras, ambos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado y el Lic. Irwin Zadamazuck Quezada Cedillo, Asistente Jurídico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

Por lo que refiere al punto segundo del Orden del Día, se puso a consideración de los integrantes de la Comisión el contenido del Orden del Día, manifestando los Comisionados estar de acuerdo con su contenido.

Por lo que toca al punto tercero del Orden del Día, la Comisionada Presidenta, Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, puso a consideración de los Consejeros Comisionados ahí presentes, el acta de la sesión ordinaria de fecha 09 de febrero de 2015, manifestando los Comisionados estar de acuerdo con su contenido.

Por lo que concierne al punto cuarto del Orden del Día, relativo al Informe del avance de obra por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado, el Supervisor de Obra, el Ingeniero Carlos A. Macías Martínez manifestó a los ahí presentes que se llevaba hasta este momento, un 65% de avance financiero y 70% de avance físico de obra, trabajándose así en instalaciones eléctricas y en piso, de igual manera también en cancelería, a lo que con respecto a esto, el Supervisor comenta que la elaboración de la cancelería es algo tardado, pero ya la instalación es un proceso rápido.

Acto seguido, la Comisionada Presidenta, puntualiza que se tenga muy en cuenta que se aproximan las elecciones y que sería muy complicado para el Consejo, estar al pendiente de la Obra como de los comicios electorales, a lo que el Ing. Jesús Rodríguez Ventura, Superintendente de Obra, comenta que todo el trabajo realizado y por realizar va en torno al dinero, que sin el recurso monetario, no se puede avanzar al proyecto. Para manifestar de nueva cuenta la Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, que solicita corte de gastos a la fecha para considerar el monto total.

En uso de la voz, los Ingenieros Carlos A. Macías Martínez y Jesús Rodríguez Ventura, expresan que ellos ingresan estimaciones ante la Secretaría de Finanzas, y esta dependencia programa fechas de pago, fechas que se han visto extemporáneas, razón por la que se ha retrasado la obra por falta de pago. Continuando la Comisionada Presidenta, pide a SEDUVOP, manifestar a Secretaría de Finanzas, priorice pagos de obra de CEEPAC, por el motivo de la premura del día de la elección, ya que de esa misma manera se ha estado batallando en las propias sesiones del pleno, por los motivos de estacionamiento y ruido.

Tocante al punto quinto del Orden del Día, Información relativa a la fecha de entrega de la obra, se les pregunta a los Ingenieros para cuándo se estaría entregando la obra finalizada, contestando estos últimos que si el recurso lo entrega Finanzas, sin algún otro retardo, concluirían para el 15 de mayo, incluyendo el SITE, prácticamente todo finalizado. En relación a lo anterior, se le da el uso de la voz a la Consejera Electoral, Lic. Dennise Adriana Porras Guerrero, indicando al efecto, que si todo es en base al dinero, y considerando que el recurso se ha visto retrasado por parte de Finanzas, que en ese contexto, es posible entonces que la obra pueda aplazarse más allá del 15 de mayo del presente año, para lo que los Ingenieros exponen que ellos cumplen con insertar las estimaciones y para así lograr el pago correspondiente. Siguiendo con la voz la Consejera Dennise Porras, pide tener comunicación en fechas próximas, como en los términos de registro, sesiones del Pleno del Consejo, jornada electoral, etc., ya que son etapas críticas y de cuidado manejo, para así, estar en coordinación los Ingenieros con el C. José Luis Silva Espinoza, Jefe de Seguridad del CEEPAC, para cualquier circunstancia que se llegase a suscitar.

Por otra parte, la Comisionada Presidenta, le otorga el uso de la voz al Jefe de Seguridad del CEEPAC antes señalado, el cual exteriorizó a los asistentes, que el día lunes 23 de marzo del presente año, en punto de las 08:00 horas, se percató de que no existía suministro de agua para el Organismo, que el abastecimiento del líquido se encontraba sólo con la capacidad de 20 centímetros del aljibe, motivo por el cual la Institución se vio afectada con la falta de agua, y en lo conducente se vio en la necesidad de comprar 10,000 litros de agua a través de una pipa, para abastecer las necesidades del personal laboral del Consejo. En contestación a lo que antecede, comenta el Ing. Carlos A. Macías Martínez que si fue un error humano por parte de los trabajadores de la obra, ya que para continuar con el proceso de construcción, se debió doblar una manguera, y después de olvidó desdoblarla, acción que bloqueó el abastecimiento de agua, siendo que derivado de eso, los Ingenieros se comprometieron a solventar el recurso que utilizó el CEEPAC para adquirir los citados 10,000 litros de agua.

Concatenado con las supra líneas escritas, la Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, solicita a constructora, que si ha de haber algún corte de agua o de energía eléctrica, que esto sea en días donde las labores del Instituto sean pocas, para no entorpecer las actividades propias para el desarrollo del Proceso Electoral 2014-2015, y que se avise con tiempo para tomar las medidas pertinentes. En ese sentido se le permite el uso del habla al Ing. Miguel Angel Mayagoitia Roque, Representante Legal de la constructora, quien en primer término, pide disculpas por la falta de suministro de agua provocada por el error de sus contratados, y en segundo término comunica a los presentes, que momentos antes se entrevistó con SEDUVOP, donde le dijeron que le liberarían en esta misma semana el pago pendiente a realizar y reitera que la falta del dinero, es la situación que ha provocado el retraso de la entrega de la obra, que ellos esperan contar con más puntualidad con los pagos para el avance del proceso de construcción, que de ser así, a más tardar el 15 de mayo de 2015, se estaría entregando finalizado el proyecto, ahondando la Comisionada Presidenta, que ella y los demás integrantes de la Comisión también esperan eso, porque es de vital importancia culminar en tiempo y forma lo antes posible, para no empalmar actividades con el día de la Jornada Electoral que se avecina.

Relativo al punto sexto del Orden del Día, relacionado a los Asuntos Generales, se informó que no se contaban con asunto agendados.


Los acuerdos tomados en la presente sesión, son los siguientes:

09/03/2015. Punto 2 del Orden del Día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el Orden del Día referido.

10/03/2015. Punto 3 del Orden del Día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el acta de sesión ordinaria de fecha 09 de febrero de 2015.

No habiendo otro punto que tratar, se declaró concluida la sesión ordinaria, siendo las 11:15 once horas con quince minutos del día de su inicio, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados.

COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CEEPAC.



LIC. CECILIA EUGENIA MEADE MENDIZÁBAL
COMISIONADA PRESIDENTA



MTRO. JOSÉ MARTÍN FAZ MORA
COMISIONADO


LIC. DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO
COMISIONADA




MTRA. SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ
MÉNDEZ
COMISIONADA



LIC. LIZBETH LARA TOVAR
SECRETARIA TÉCNICA



ING. CARLOS A. MACÍAS MARTÍNEZ
RESIDENTE DE OBRA
SEDONOP



ING. JESÚS RODRÍGUEZ VENTURA
RESIDENTE DE OBRA