

ACTA DE LA 8º SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CEEPAC, EFECTUADA EL DÍA 16 DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de San Luis Potosí, capital del mismo nombre constituidos en la Sala de Juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Sierra Leona No. 555, Lomas 3ª Sección en San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día 16 de julio del año 2015, se reunieron los integrantes de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC; en virtud de haber sido convocados a **Sesión Ordinaria** por su Comisionada Presidenta la Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, conforme al siguiente Orden del Día:

- 1. Lista de asistencia y establecimiento del quórum.
- 2. Aprobación del Orden del Día.
- Presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de junio de 2015.
- 4. Informe financiero por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado, respecto al monto asignado y ejercido en la construcción de la Sala de Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
- 5. Información relativa a la Entrega- Recepción de la obra correspondiente a la edificación de la "Sala de Plano de este Órgano Electoral.
- 6. Asuntos Generales.

En cuanto al primer punto del Orden del Día, se tomó lista de asistencia y encontrándose presentes los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, Lic. Dennise Adriana Porras Guerrero y la Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez y la Lic. Lizbeth Lara Tovar en su carácter de Secretarlo Técnico, por lo que se declaró que se encontraban presentes la mayoría de los integrantes de la Comisión, declarándose la existencia de quórum, y por lo tanto los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos.

A la sesión también asistieron los C.C. Ing. Jesús Rodríguez Ventura en su carácter de Superintendente de Obra de la empresa Aslam, Corp, S.A. de C.V; así como el Ing. Carlos A. Macías Martínez, Supervisor de Obra de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado.

Por lo que toca al segundo punto del Orden del Día, se puso a consideración de los integrantes de la Comisión el contenido del Orden del Día, manifestado los Comisionados estar de acuerdo con su contenido.

The state of the s

Sierra Leona No. 555 Lomas &ra. Sección C.P. 7807



En cuanto al tercero punto del Orden del Día, la Comisionada Presidenta Lic. Ceoilia Eugenia Meade Mendizábal, puso a consideración de los Consejeros Comisionados ahí presentes el acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de junio de 2015, manifestando los Comisionados estar de acuerdo con su contenido.

Por lo que respecta al cuarto punto del Orden del Día, el Ingeniero Carlos A. Macías, procedió a informar a los ahí presentes, que de la cantidad correspondiente a los \$7, 888,185.00 (Siete Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos 00/100 MN.), que este Consejo mediante convenio había asignado a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado para la construcción correspondiente a la sala de pleno de este Órgano Electoral, no se contaba con saldo alguno, toda vez que dicho recurso fue ejercido en su totalidad, debido a que si bien es cierto, el proyecto original del cual emano dicha edificación fue elaborado en el año de 2007, situación que género que muchos de los conceptos ahí señalados, ya no existieran en el mercado, por lo que al sustituir dichos conceptos por otros de características similares llevaron a realizar pagos extraordinarios que en su momento fueron liquidados del techo financiero que el Consejo tenía a su favor; así mismo manifestó todos esos movimiento realizados en su momento fueron debidamente autorizados por Dirección de Obra y Supervisión de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, la Contraloría del Estado y la Secretaria de Finanzas.

Posteriormente la Comisionada Presidenta, solicito al Ingeniero Carlos A. Macías que este Consejo, requería copia certificada de toda esa documentación debidamente detallada, antes de la entrega -recepción, esto con la finalidad de poder informar de toda la situación financiera que se generó en la construcción que nos ocupa a los Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, manifestando el Ingeniero Macías, que se le haría llegar a la brevedad esa información.

En cuanto al quinto punto del orden del día; el Ing. Carlos A. Macías, proporciono copia simple del formato de acta-recepción que se utilizaría para dicho acto, a lo que manifestaron los Comisionados ahí presentes estar de açuerdo con el formato.

Por lo referente al sexto punto el Orden del Día, relativo a los Asuntos Generales, la Comisionada Presidenta dio a conocer a los ahí presentes un listado de irregularidades que se reportaron por parte de la Jefatura de Servicios Generales en el auditorio, sala de pleno y áreas exteriores de la construcción que nos ocupa, documento que se anexa a la presente como parte íntegra de esta acta, respondiendo el Ing. Jesús Rodríguez Ventura, Superintendente de Obra de la empresa Aslam, Corp, S.A. de C.V; que no había problema por esas observaciones que él se comprometía a reparar cada una de ellas a plena satisfacción de la Comisión antes de la entrega-recepción oficial de la obra.

Sierra Leona No. 555 Lomas 3ra. Sección C.P. 78216



## Los acuerdos que se tomaron, son los siguientes:

**15/07/2015**. Punto 2 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el Orden del Día.

**16/07/2015.** Punto 3 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el acta de sesión ordinaria de fecha 18 de junio de 2015.

17/07/2015. Punto 5 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el formato de acta-entrega recepción que presentó la Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas del Estado.

No habiendo otro punto que tratar, se declaró concluida la sesión siendo las 11:00 once horas del día de su inicio, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados.

COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

> LIC. CECILIA EUGENIA MEADE MENDIZÁBAL COMISIONADA PRESIDENTA

MTRO. JOSÉ MARTÍN FERNANDO FAZ

MORA

COMISIQUADO

LIC. DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO COMISIONADA

MTRA. SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ COMISIONADA

LIC. LIZBETH LARA TOVAR
SECRETARIA TÉCNICA

Arg. Darvel Banda S.

Sierra Leona No. 555 Lomas 3ra. Sección C.P. 78216

Acta de la 8ª Sesión Ordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento April 1018 Potosí, S.L.P. Tels. (444) 833 24 70 al 72 y 077 Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del DECENTOSIP.org.mx