

ACTA DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TEMPORAL QUE DARÁ SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª ETAPA DE LA SEDE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EFECTUADA EL DÍA 14 CATORCE DE MAYO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de San Luis Potosí, capital del mismo nombre, constituidos en la Sala de Juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Sierra Leona No. 555, Lomas 3ª Sección en esta ciudad, siendo las 12:00 doce horas del día 14 catorce de mayo del año 2014 dos mil catorce, se reunieron los integrantes de la Comisión Temporal que dará Seguimiento a la Construcción de la 2ª etapa de la sede del Consejo, en virtud de haber sido convocados a **Sesión Ordinaria** por su Presidente, Consejero Ciudadano Ing. Eduardo Martínez Vivanco, conforme al siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia y establecimiento del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación, discusión y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 06 de mayo de 2014.
4. Presentación formal de la constructora ganadora de la obra relativa a la ejecución de la "Construcción de la 2ª etapa de la sede del CEEPAC", así como de la Supervisión que estará a cargo de la misma, al igual que de los integrantes de la Dirección de Obra.
5. Presentación de los requerimientos de protección civil.
6. Asuntos Generales.

Por lo que toca al primer punto del Orden del Día, se tomó lista de asistencia y encontrándose presentes los Consejeros Ciudadanos integrantes de la Comisión, Ing. Eduardo Martínez Vivanco, Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, Lic. José Alfonso Castillo Cabral, así como la Lic. Lizbeth Lara Tovar, Secretaria Técnica, se declaró que se encontraban presentes la totalidad de los integrantes de la Comisión, por lo tanto existió quórum, y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos.

A la sesión también asistieron los C.C. Ing. Raúl Arcadio Castro Picazzo, Director General de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la Ing. Maribel Rocha Miranda, Subdirectora de Proyectos, y el Ing. Carlos A. Macías Martínez, Encargado de la Supervisión de la Obra, todos ellos de la Secretaría de Desarrollo, Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado; así mismo asistió el Ing. Miguel Ángel Mayagoitia Roque, Representante legal de la empresa Aslam, Corp, S.A de C.V., y el M.P.S. Manuel Gerardo Zulaica, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Por lo que refiere al segundo punto del Orden del Día, el Comisionado Presidente puso a consideración de los integrantes de la Comisión el contenido del Orden del Día, manifestado los Comisionados estar de acuerdo con su contenido.


En cuanto al tercer punto del Orden del Día, relativo a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 06 de mayo de 2014, los Comisionados expresaron la aprobación del acta presentada.

Por lo que concierne al cuarto punto del Orden del Día; el Presidente Comisionado Ing. Eduardo Martínez Vivanco, procedió a dar la bienvenida a los ahí presentes, y en consecuencia procedió a conceder el uso de la voz a la Comisionada Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, quien solicitó la presentación formal de cada uno de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo, Vivienda y Obras Públicas del Estado y del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; una vez que fueron todos presentados, el Ing. Raúl Arcadio Castro Picazzo, presentó al Ing. Miguel Ángel Mayagoitia Roque, como el Representante legal de la empresa Aslam, Corp, S.A de C.V., quien resultó ganador para llevar a cabo la obra relativa a la construcción de la 2ª etapa de la sede del CEEPAC, y asimismo informó que por parte de la Secretaría se había designado como Supervisor de Obra al Ing. Carlos A. Macías Martínez, servidor público de la propia SEDUVOP.

En relación al quinto punto del Orden del Día, la Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, preguntó a los servidores públicos de SEDUVOP, si dentro del proyecto de obra se estaban considerando las salidas de emergencia, espesores y todos los demás requerimientos de seguridad que por normatividad requiere la Dirección de Protección Civil del Estado en los edificios públicos, respondiendo el Ing. Raúl Arcadio Castro Picazzo que en el proyecto original que el CEEPAC proporcionó para adecuación no lo contemplaba, y que por ende en este proyecto a ejecutar no se previeron dichos requerimientos, pero que analizarían con la Dirección de Protección Civil del Estado, cuáles serían y en consecuencia estudiarían la posibilidad de aplicarlas para no incumplir con las disposiciones legales respectivas.

Posteriormente, la Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, preguntó qué posibilidades existen de modificar la distribución interna del edificio, ya que en las perspectivas que se enviaron del proyecto a ejecutar se observó que la herradura que corresponde al Pleno del Consejo tiene 32 lugares y actualmente los integrantes del Pleno son aproximadamente 20, razón por la cual el espacio que se está considerando es muy grande, por lo que se requiere saber si es posible que se recorte un poco la herradura y se adecue a 23 lugares y el espacio restante se habilite como sala para reuniones previas; respondiendo el Ing. Raúl Arcadio Castro Picazzo, que eso se analizará en la Dirección de Proyectos, y de considerarse viable se informará en la siguiente reunión para poder realizar el trámite oficial correspondiente para dicha modificación.

Asimismo, la Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, preguntó si el muro de contención que se había propuesto para evitar las filtraciones de agua, se estaba considerando desde el inicio de la bodega hasta la conclusión del edificio B; respondiendo el Ing. Raúl Arcadio Castro Picazzo, que únicamente se está contemplando para el edificio B, que para la bodega ya construida no,



por lo que la Comisionada manifestó que eso se les había solicitado desde el inicio del proyecto por la importancia de las humedades que sufre este edificio, manifestando el Ing. Picazzo que lo considerarían para ver si con el presupuesto que se cuenta se puede llevar a cabo, y que le tendría una respuesta en la próxima reunión.

Por último, la Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, solicitó al constructor y a todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo, Vivienda y Obras Públicas del Estado, que esta obra se lleve a cabo con seriedad, calidad en sus trabajos, profesionalismo, responsabilidad y eficiencia, ya que está siendo ejecutada con recursos públicos y por tal razón la ciudadanía merece resultados excelentes de la inversión de dichos recursos, y por ende contar con un edificio digno.

En consecuencia el Ing. Raúl Arcadio Castro Picazzo, manifestó que al día de la fecha, no se ha dado inicio a la referida construcción, toda vez que la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado aún no ha liberado el recurso para otorgar el anticipo al constructor, por lo que solicita el apoyo del CEEPAC para que gestione ante la Secretaría de Finanzas la liberación del recurso y poder dar el arranque de obra. En el mismo acto, el Ing. Miguel Ángel Mayagoitia Roque, Representante legal de la empresa Aslam, Corp, S.A de C.V., expresó que independientemente de la entrega del anticipo él dará inicio este próximo lunes 19 de mayo del presente año, a los trabajos de la obra. En ese momento el Comisionado Presidente solicitó al Director de Administración y Finanzas del Consejo que estuviera muy al pendiente en la Secretaría de Finanzas para que el recurso se libere en los términos requeridos.


De igual forma, el Comisionado Presidente Ing. Eduardo Martínez Vivanco, solicitó a los servidores públicos de SEDUVOP, integrantes de la Dirección de Obra, que consideraba pertinente que se fijaran fechas para llevar a cabo las reuniones de trabajo, a lo que acordaron que la primera reunión se lleve a cabo el próximo lunes 26 de mayo del presente año a las 12:00 horas, en las oficinas del CEEPAC.

Respecto del sexto punto el Orden del Día, relativo a los Asuntos Generales, el Comisando Presidente preguntó a la Secretaria Técnica si se tenía algún punto agendado a tratar, respondiendo que no se contaba con asuntos agendados.

Los acuerdos que se tomaron, son los siguientes:

04/05/2014. Punto 2 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el Orden del Día.

05/05/2014. Punto 3 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el acta de la sesión ordinaria de fecha 06 de mayo de 2014.



No habiendo otro punto que tratar, se declaró concluida la sesión siendo las 13:00 trece horas del día de su inicio, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados.

COMISIÓN TEMPORAL QUE DARÁ SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª ETAPA DE LA SEDE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.



ING. EDUARDO MARTÍNEZ VIVANCO
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. JOSÉ ALFONSO CASTILLO CABRAL
COMISIONADO



LIC. CECILIA EUGENIA MEADE
MENDIZÁBAL
COMISIONADA



LIC. LIZBETH LARA TOVAR
SECRETARIA TÉCNICA